

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

..... องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด

อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งมั่ง - หนองแวง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งมั่ง - หนองแวง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	470,840	468,904	1,936	กองช่าง	17 พ.ย.2567 – 21 ม.ค.2568
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อู่ป่าด – โนนปอ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ 1	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อู่ป่าด – โนนปอ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	491,010	490,000	1,010	กองช่าง	28 ก.พ. 2568 – 28 เม.ย.2568
3.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - พันลำ (ช่วงที่ 1) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	- ยังไม่ดำเนินการ -	461,650	-	461,650	กองช่าง	-
4.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (สายบ้านนายเที่ยง สุรวิทย์ – นายนาวา สุรวิทย์	- ยังไม่ดำเนินการ -	287,260	-	287,260	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกสายทางตอนละโฮ - ดง ส้มป่อย บ้านหนองโฮ หมู่ที่ 3,5	ดำเนินการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางตอน ละโฮ - ดงส้มป่อย บ้านหนองโฮ หมู่ที่ 3,5 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 30.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90. ตาราง เมตร	82,570	82,570	-	กองช่าง	20 มิ.ย.2568 – 19 ส.ค.2568
6.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกสายทางตอนละโฮ - หนองหว้า บ้านหนองโฮ หมู่ที่ 3,5	ดำเนินการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางตอน ละโฮ - หนองหว้า บ้านหนองโฮ หมู่ที่ 3,5 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง 2.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 100 ลูกบาศก์เมตร	91,740	91,740	-	กองช่าง	30 พ.ย.2568 – 10 ธ.ค.2568
7.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกสายทางหนองโฮ - หนอง อ้น บ้านหนองโฮ หมู่ที่ 3,5	ดำเนินการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางหนอง โฮ - หนองอ้น บ้านหนองโฮ หมู่ที่ 3,5 ปริมาณงาน ผิว จราจรหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 2.50 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 105 ลูกบาศก์เมตร	96,330	96,330	-	กองช่าง	30 พ.ย.2568 – 10 ธ.ค.2568
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้านอีป่าด – ดอนกอยดินกี้ บ้านอีป่าด หมู่ที่ 1	- ยังไม่ดำเนินการ -	4,077,000	-	4,077,000	กองช่าง	-
9.	โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	ดำเนินการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ปริมาณ งานระยะทางยาวรวม 9,700 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 39,800 ตารางเมตร	100,000	100,000	-	กองช่าง	29 ส.ค.2568 - 3 ต.ค.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
10.	โครงการปรับเกรดถนนบ้าน หนองไฮ หมู่ที่ 3,5	ดำเนินการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 ปริมาณงาน ระยะทางรวม 10,300 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.50 – 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 38,800 ตารางเมตร	100,000	100,000	-	กองช่าง	ส.ค.2568 -
11.	โครงการปรับเกรดถนนบ้านอี ปาด หมู่ที่ 1	ดำเนินการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ระยะทาง รวม 8,500 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 39,300 ตารางเมตร	100,000	100,000	-	กองช่าง	5 มี.ค. 2568 – 4 พ.ค.2568
12.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทาง หนองแคน – หนองวันป่า บ้าน ทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	- ยังไม่ดำเนินการ -	91,540	-	91,540	กองช่าง	-
13.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทาง หนองสองห้อง – หนองแวง บ้าน ทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	- ยังไม่ดำเนินการ -	76,000	-	76,000	กองช่าง	-
14.	โครงการก่อสร้างถนนดินสาย หนองเห็บ - หนองปู่ตา บ้านทุ่ง มั่ง หมู่ที่ 2,4	- ยังไม่ดำเนินการ -	140,400	-	140,400	กองช่าง	-
15.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทาง หนองเหม้า - หนองยางน้อย (จำนวน 2 ช่วง) (ที่ดินนาย ประเสริฐ ชารี) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	- ยังไม่ดำเนินการ -	74,410	-	74,410	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
16.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทาง อู่ป่าด - หอนงหลาบ - หอนงแต่ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ 1	- ยังไม่ดำเนินการ -	63,720	-	63,720	กองช่าง	-
17.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (สายบ้านนายนรินทร์ วรา พุด - บ้านนายสมบุญ พิณพันธ์)	- ยังไม่ดำเนินการ -	336,980	-	336,980	กองช่าง	-
18.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (สายบ้านนายบัวไล วรรณวัฒน์ - นายลม พิณพันธ์)	- ยังไม่ดำเนินการ -	451,490	-	451,490	กองช่าง	-
19.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีตสายทางบ้านนายทองสร วราพุด - นายเส็ง เอกศิริ บ้าน อู่ป่าด หมู่ที่ 1	- ยังไม่ดำเนินการ -	304,410	-	304,410	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
20.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีตสายทางบ้านนายลำปาง ชราศรี (จำนวน 2 ช่วง) บ้านอี ปาด หมู่ที่ 1	- ยังไม่ดำเนินการ -	409,350	-	409,350	กองช่าง	-
21.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - โนนสูง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	- ยังไม่ดำเนินการ -	168,120	-	168,120	กองช่าง	-
22.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกสายทางนาเทิง - หนอง แฝก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	- ยังไม่ดำเนินการ -	96,330	-	96,330	กองช่าง	-
23.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกสายทางนายวีระพล เรืองศรี บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	- ยังไม่ดำเนินการ -	26,840	-	26,840	กองช่าง	-
24.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกสายทางนายแสวง สุรวิทย์ - นายประดิษฐ์ เอกศิริ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1	- ยังไม่ดำเนินการ -	131,590	-	131,590	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
25.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกสายทางบ้านน้อย - หนองสะคาม บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	- ยังไม่ดำเนินการ -	181,880	-	181,880	กองช่าง	-
26.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกสายทางบ้านสูง - หนองฮู บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	- ยังไม่ดำเนินการ -	172,250	-	172,250	กองช่าง	-
27.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกสายทางป่าช้า - ห้วยคำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	- ยังไม่ดำเนินการ -	57,110	-	57,110	กองช่าง	-
28.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกสายทางหนองตอ - สงป่า บาก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	- ยังไม่ดำเนินการ -	82,570	-	82,570	กองช่าง	-
29.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกสายทางหนองไฮ - หนอง แต่ (จำนวน 4 ช่วง) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	- ยังไม่ดำเนินการ -	216,740	-	216,740	กองช่าง	-
30.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกสายทาง อีป่าด - บวกบัก หาด บ้านอีป่าด หมู่ที่ 1	- ยังไม่ดำเนินการ -	147,480	-	147,480	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
31.	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า การเกษตรบ้านอู่ป่าด หมู่ที่ 1	สนับสนุนงบประมาณ อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านอู่ป่าด หมู่ที่ 1	500,000	500,000	-	กองช่าง	-
32.	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า การเกษตรบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	สนับสนุนงบประมาณ อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	500,000	500,000	-	กองช่าง	-
33.	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า การเกษตรบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	สนับสนุนงบประมาณ อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	500,000	500,000	-	กองช่าง	-
34.	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำ เกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎี ใหม่ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ดำเนินการจัดฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการทำเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือก เกษตร อินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	250,000	205,800	44,200	สำนักปลัด	6 ธ.ค.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
35.	โครงการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา หน้าบ้าน นามอง	ดำเนินการโครงการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา หน้าบ้าน นามอง ในพื้นที่ตำบลอีปาด	15,000	14,300	700	สำนักปลัด	สิงหาคม 2568
36.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข จำนวน 415 ตัว และแมว จำนวน 85 ตัว	30,000	17,000	13,000	สำนักปลัด	1 ต.ค.2568 – 30 ก.ย.2568
37.	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย ร่วมมือกับ ออถ. อสม.และผู้นำชุมชน ในการพ่นหมอก ควัน และใส่ทรายอะเบทในภาชนะในชุมชนพื้นที่ตำบล อีปาด	70,000	33,600	36,400	สำนักปลัด	ก.ย.2568
38.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	สนับสนุนงบประมาณ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านอีปาด หมู่ที่ 1	20,000	20,000	-	สำนักปลัด	มิ.ย.2568
39.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	สนับสนุนงบประมาณ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ ที่ 2	20,000	20,000	-	สำนักปลัด	มิ.ย.2568
40.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	สนับสนุนงบประมาณ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3	20,000	20,000	-	สำนักปลัด	มิ.ย.2568
41.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	สนับสนุนงบประมาณ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ ที่ 4	20,000	20,000	-	สำนักปลัด	มิ.ย.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
42.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	สนับสนุนงบประมาณ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5	20,000	20,000	-	สำนักปลัด	มิ.ย.2568
43.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ กันทรารมย์ ตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	- ไม่ได้ดำเนินการ -	10,000	-	10,000	สำนักปลัด	-
44.	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด ศรีสะเกษ ตามโครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุนงบประมาณการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	สนับสนุนงบประมาณ อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด ศรีสะเกษ ตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	5,000	5,000	-	สำนักปลัด	10 มิ.ย.2568
45.	โครงการส่งเสริมและพัฒนา บทบาทสตรี หญิงยุคใหม่ใส่ใจ เรื่องรอบตัว	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี หญิงยุค ใหม่ใส่ใจเรื่องรอบตัว	10,000	9,300	700	สำนักปลัด	27 มิ.ย.2568
46.	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	100,000	55,050	44,950	สำนักปลัด	11 เม.ย.2568
47.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมาย	ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน	10,000	9,900	100	สำนักปลัด	26 ก.ย.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
48.	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ ประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ	เบิกจ่าย เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วิกฤติ ในเขต พื้นที่ตำบลอู่ป่าด จำนวน 18 ราย	100,000	75,842	24,158	สำนักปลัด	25 มิ.ย.2568
49.	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล	เบิกจ่าย เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	60,000	52,650	7,350	สำนักปลัด	พ.ค.2568
50.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตามนโยบายของ รัฐบาล	5,984,400	2,877,200	3,107,200	สำนักปลัด	24 พ.ย.2568
51.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการตามนโยบายรัฐบาล	1,111,200	485,600	625,600	สำนักปลัด	1 – 31 ส.ค. 2568
52.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการตามนโยบายรัฐบาล	18,000	6,000	12,000	สำนักปลัด	1 – 31 ส.ค. 2568
53.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	81,925	81,	81,925	สำนักปลัด	1 – 31 ส.ค. 2568
54.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สนับสนุน ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (ศพด.อบต.อู่ป่าด)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด จำนวน 1 รายการ	220,500	154,440	66,060	สำนักปลัด	17 พ.ย.2568 – 21 ม.ค.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
55.	ค่าอาหารเสริมนม (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด รวม 4 แห่ง)	สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รวม 4 แห่ง	404,191	54,145.35	350,045.65	สำนักปลัด	28 ก.พ. 2568 – 28 เม.ย. 2568
56.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) (โรงเรียนบ้าน ทุ่งมั่ง)	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) ให้โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง	388,800	183,600	205,200	สำนักปลัด	20 มิ.ย.2568 – 19 ส.ค.2568
57.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) (โรงเรียนบ้านหนองไฮ)	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) ให้โรงเรียนบ้านหนองไฮ	394,200	194,400	199,800	สำนักปลัด	17 พ.ย.2568 – 21 ม.ค.2568
58.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) (โรงเรียนบ้านอิปาด)	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) ให้โรงเรียนบ้านอิปาด	266,400	122,400	144,000	สำนักปลัด	28 ก.พ. 2568 – 28 เม.ย. 2568
59.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ติดต่อบลือปาด (อิปาดเกมส์)	- ไม่ดำเนินการ -	200,000	-	200,000	สำนักปลัด	-
60.	โครงการสืบสานประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น ฮีตสิบสอง คองสิบสี่	ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฮีตสิบสอง คองสิบสี่	100,000	88,400	11,600	สำนักปลัด	มิ.ย.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
61.	อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์สำหรับ จัดงานรัฐพิธีและราชพิธี	ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดงานรัฐพิธีให้ที่ ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์	7,000	7,000.00	-	สำนักปลัด	28 ก.พ. 2568 – 28 เม.ย. 2568
62.	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ร่วมกันของบุคลากร อบต.อีปาด และคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาตำบล อีปาด	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร อบต. อีปาด และคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล อีปาด	200,000	-	200,000	สำนักปลัด	20 มิ.ย.2568 – 19 ส.ค.2568
63.	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภา อบต./นายก อบต.	ดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.	100,000	-	100,000	สำนักปลัด	17 พ.ย.2568 – 21 ม.ค.2568
64.	โครงการสำรวจความพึงพอใจใน การให้บริการ และคุณภาพการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วน ตำบลอีปาด	ดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล อีปาด	25,000	25,000	-	สำนักปลัด	ก.ย.2568
65.	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรารมย์	ดำเนินการจ่ายเงินเพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรารมย์ให้กับเทศบาลตำบลกันทรารมย์	20,000	20,000	-	สำนักปลัด	8 พ.ย.2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
66.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของสำนักงาน อบต. (ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์)	ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของ อบต.อีปาด (ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์)	8,000	8,000	-	สำนักปลัด	28 ก.พ. 2568 - 28 เม.ย. 2568
67.	โครงการต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.อีปาด	- ยังไม่ดำเนินการ-	827,120	-	827,120	กองช่าง	20 มิ.ย.2568 - 19 ส.ค.2568
68.	โครงการปรับปรุงทาสีอาคารห้องประชุม อบต.อีปาด	ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงทาสีอาคารห้องประชุม อบต.อีปาด ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร	65,430	64,400	1,030	กองช่าง	25 ม.ค.2568 - 30 มี.ค.2568
69.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด	ดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด ปริมาณงานขนาดกว้าง 9.40 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 116.80 ตารางเมตร	337,950	337,950.00	-	กองช่าง	17 พ.ย.2568 - 21 ม.ค.2568
70.	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 10 ตัว	ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด	17,000	17,000	-	สำนักปลัด	28 ก.พ. 2568 - 28 เม.ย. 2568
71.	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุวม จำนวน 30 ตัว	ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้บุวม จำนวน 30 ตัว	25,500	25,500	-	สำนักปลัด	20 มิ.ย.2568 - 19 ส.ค.2568
72.	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 5 เครื่อง	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 5 เครื่อง ในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด	207,500	207,500	-	สำนักปลัด	17 พ.ย.2568 - 21 ม.ค.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
73.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟาไม้	ดำเนินการจัดซื้อ ชุดโซฟาไม้ จำนวน 1 ชุด	9,000	9,000	-	สำนักปลัด	28 ก.พ. 2568 - 28 เม.ย. 2568
74.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	19,800	19,800	-	สำนักปลัด	20 มิ.ย.2568 - 19 ส.ค.2568
75.	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ เอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	42,000	42,000	-	สำนักปลัด	25 ม.ค.2568 - 30 มี.ค.2568
76.	โต๊ะสำนักงานเหล็ก จำนวน 5 ตัว	ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็ก จำนวน 5 ตัว	27,500	27,500	-	สำนักปลัด	17 พ.ย.2568 - 21 ม.ค.2568
77.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ้าม่านพร้อม ติดตั้งห้องประชุม	- ยังไม่ดำเนินการ -	149,400	-	149,400	สำนักปลัด	28 ก.พ. 2568 - 28 เม.ย. 2568
78.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้	ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้	33,000	33,000	-	กองคลัง	20 มิ.ย.2568 - 19 ส.ค.2568
79.	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวาง คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	2,400	2,400	-	กองคลัง	17 พ.ย.2568 - 21 ม.ค.2568
80.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (Cab)	ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)	713,000	713,000	713,000	กองช่าง	28 ก.พ. 2568 - 28 เม.ย. 2568
81.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	19,800	19,800	-	กองช่าง	20 มิ.ย.2568 - 19 ส.ค.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
82.	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อลูกปูน คอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ (ตั้ง งบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตาม ราคาท้องถิ่น)	ดำเนินการจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	18,000	11,200	6,800	กองช่าง	25 ม.ค.2568 – 30 มี.ค.2568
83.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A3	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	8,000	8,000	-	กองช่าง	17 พ.ย.2567 – 21 ม.ค.2568

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวศันานต์ สมนึก)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางประดับ สมนึก)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอีปาด