

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
หมู่ที่ ๑ ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๔๕๙๑ ๕๘๖๖
www.epad.go.th

ส่วนที่ ๑

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่ง ตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโอปาด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโอปาด ประกอบด้วย

๑. นายบุรี จันทรัตน์	สมาชิกสภา	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเจียงคำ ชราศรี	สมาชิกสภา	กรรมการ
๓. นายปัญญา สมนึก	สมาชิกสภา	กรรมการ
๔. นางพรสวรรค์ วราพุด	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายชาติ พิมพ์พันธ์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นายอร่าม วราพุด	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. นางสาวยงนที พิมพ์สิงห์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นายจีระพงศ์ พันธุ์ดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙. นายปกครอง พิมพ์พันธ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายอำนาจ เอกศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายดำรงศักดิ์ มุขพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหาร

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรืออุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนา : ๑) ใช้ที่ดินและแหล่งน้ำ
- ๒) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ
รางระบายน้ำ ท่อสี่เหลี่ยม คสล.
- ๓) การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ และปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- แนวทางการพัฒนา : ๑) จัดทำ/ปรับปรุงสถานที่จำหน่ายสินค้า
- ๒) รณรงค้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) ด้านส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางการพัฒนา : ๑) สร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้แก่ชุมชน
- ๒) การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการสร้างสวนสาธารณะ และ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

- แนวทางการพัฒนา : ๑) การป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
- ๒) ส่งเสริมสวัสดิการนันทนาการ
- ๓) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๔) การส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- แนวทางการพัฒนา : ๑) ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
- ๓) ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

- แนวทางการพัฒนา : ๑) การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒) การเมืองและการบริหารจัดการ
- ๓) การจัดหาและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๔) การปรับปรุงสำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๕) การปรับปรุงทะเบียนเอกสาร
- ๖) เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
- ๗) ปรับปรุงและพัฒนารายได้

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“คมนาคมสะดวกปลอดภัย ก้าวไกลด้านการศึกษา คงรักษาประเพณีวัฒนธรรม นำชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมการออกกำลังกาย การป้องกันและระงับโรคติดต่อ พัฒนา คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตลอดจนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน
๓. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อ
๔. สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดมีความตระหนัก เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ ไม่ถูกทำลาย ได้รับการดูแลรักษา
๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๓
การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลักจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลอึปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์กรบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๒	๑๑,๕๒๔,๗๐๑	๖๑	๑๔,๒๒๕,๖๖๐	๕๙	๑๑,๓๐๗,๖๐๐	๕๗	๑๐,๑๑๗,๖๐๐	๑๙	๙,๘๖๕,๐๗๒	๒๔๘	๕๗,๐๔๐,๖๓๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๗๖๘,๘๐๐	๒	๕๒๕,๐๐๐	๗	๘๔๕,๐๐๐	๕	๑,๓๔๕,๐๐๐	๘	๘๔๕,๐๐๐	๒๕	๔,๓๒๘,๘๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๐๐,๐๐๐	๖	๑๘๕,๐๐๐	๕	๑๓๕,๐๐๐	๕	๑๓๕,๐๐๐	๕	๑๓๕,๐๐๐	๒๖	๖๙๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๑๑	๖,๑๕๙,๖๐๐	๑๔	๖,๑๔๘,๘๐๐	๑๔	๖,๙๐๓,๐๔๐	๒๐	๖,๘๖๗,๒๐๐	๒๐	๖,๘๖๗,๒๐๐	๗๙	๓๒,๙๔๕,๘๔๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๑,๓๙๙,๕๗๒	๑๐	๑,๕๖๗,๔๐๖	๑๑	๒,๕๙๑,๕๐๐	๘	๑,๘๗๔,๕๐๖	๗	๑,๗๗๔,๕๐๖	๔๓	๙,๒๐๗,๔๙๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี	๑๑	๗๑๙,๐๐๐	๑๓	๑,๐๔๘,๐๐๐	๒๒	๑,๒๑๖,๔๐๐	๑๐	๑,๐๐๖,๐๐๐	๑๐	๑,๐๐๖,๐๐๐	๖๖	๔,๙๙๕,๔๐๐
รวม	๘๙	๒๐,๖๗๑,๖๗๓	๑๐๖	๒๓,๖๙๙,๘๖๖	๑๑๘	๒๒,๙๙๘,๕๔๐	๑๐๕	๒๑,๓๔๕,๓๐๖	๖๙	๒๐,๔๙๒,๗๗๘	๔๘๗	๑๐๙,๒๐๘,๑๖๓

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่สำเร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒	๓๗.๒๙	๑	๑.๖๙	๑๙	๓๒.๒๐	๑๗	๒๘.๘๑	๕๙	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๒๘.๕๗	-	-	-	-	๕	๗๑.๔๓	๗	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๐.๐๐	-	-	-	-	๔	๘๐.๐๐	๕	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๑๐	๗๑.๔๓	-	-	-	-	๔	๒๘.๕๗	๑๔	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๔๕.๔๕	๑	๙.๐๙	-	-	๕	๔๕.๔๕	๑๑	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี	๖	๒๗.๒๗	-	-	๑๑	๕๐.๐๐	๕	๒๒.๗๓	๒๒	๑๐๐
รวม	๔๖	๓๘.๙๘	๒	๑.๖๙	๓๐	๒๕.๔๒	๔๐	๓๓.๙๐	๑๑๘	๑๐๐

สรุป

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ ๑๑๘ โครงการ
 โครงการที่ได้ดำเนินการ (จำนวนโครงการที่สำเร็จ ๗๘ โครงการ
 +จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ+จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
 คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๐

ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และความจำเป็น
๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
๕. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางทุ่งมั่ง - รร. ประสานมิตรวิทยา ช่วงที่ ๕	๔๒๙,๗๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จำนวน ๒ จุด)	๓๐๖,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดทำฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำบ้านหนองไฮ (จำนวน ๕ จุด)	๓๖๘,๖๐๐	๓๒๙,๕๐๐	๓๒๙,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดทำฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำบ้านอู่ป่าด (จำนวน ๔ จุด)	๒๗๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐ (กั้นเงิน ๖๓)	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๕	โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๐๐,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๖	โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๑๐๐,๐๐๐	๗๒,๖๐๐	๗๒,๖๐๐	แล้วเสร็จ
๗	โครงการปรับเกรดถนนบ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๗๒,๗๐๐	๗๒,๗๐๐	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยการลงหินคลุก (สายนาเทิง - หนองหัวลิง)	๕๘,๙๐๐	๕๘,๙๐๐	๕๘,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายดอนละโฮ - หนองหว่า (ช่วงที่ ๒)	๘๑,๕๐๐	๘๑,๕๐๐	๘๑,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสันคลองห้วยคำ (ช่วงที่ ๓)	๑๘๘,๕๐๐	๑๘๘,๕๐๐	๑๘๘,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินสายสันคลองห้วยคำ (ช่วงที่ ๘)	๒๑,๒๐๐	๒๐,๓๐๐	๒๐,๓๐๐	แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทาง รร.ใหม่ - ดงประสงค์)	๘๙,๔๐๐	๘๙,๔๐๐	๘๙,๔๐๐	แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางทุ่งมั่ง - ทางล้อ - ป่าช้า)	๕๕,๗๐๐	๕๓,๙๐๐	๕๓,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางทุ่งมั่ง - บ้านทุ่ง ช่วงที่ ๓)	๑๗๔,๓๐๐	๑๗๔,๓๐๐	๑๗๔,๓๐๐	แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางทุ่งมั่ง - ลีนฟ้า ช่วงที่ ๒)	๒๒๗,๙๐๐	๒๑๑,๗๐๐	๒๑๑,๗๐๐	แล้วเสร็จ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางหนองสีเต้า - หนองพอก)	๗๖,๓๐๐	๗๓,๘๐๐	๗๓,๘๐๐	แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางหนองอีเฒ่า - หนองตาแก้ว ช่วงที่ ๓)	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางอีปาด - ดอนกอยดินก่ ช่วงที่ ๓)	๔๔,๗๐๐	๔๓,๒๐๐	๔๓,๒๐๐	แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทางอีปาด - หนองขี้ยาง)	๑๙๒,๗๐๐	๑๙๒,๗๐๐	๑๙๒,๗๐๐	แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถมดินหลังท่อ สายสันคลองหนองอีจันทร์	๖๖,๙๐๐	๖๕,๙๐๐	๖๕,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๒๑	ติดตั้งป้ายบอกทางบ้านหนองไฮ (จำนวน ๓ ป้าย)	๑๕,๖๖๙ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ จุด)	๒๒๘,๑๑๓ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จำนวน ๓ จุด)	๓๙๓,๓๖๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (จำนวน ๒ จุด)	๔๙๗,๓๙๕ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๕	โครงการงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินหลังท่อ สายสันคลองห้วยคำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จำนวน ๓ จุด)	๒๓๑,๙๙๘ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายรอบตลาดรอบใน) บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๓๓,๕๗๙ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทางอู่ป่าด - หนองอะกลาง (ช่วงที่ ๒) บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๓๗,๗๗๖ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายรอบดอนป่าช้า (รอบนอก) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๓๘,๐๗๕ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองยาง - หนองเห็บ (ช่วงที่ ๓) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๕,๒๑๗ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองไฮ - โรงเรียนใหม่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๑๗,๖๒๘ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายอู่ป่าด - หนองม่วง (ช่วงที่ ๑) บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๔๑,๙๗๓ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนดินสายบวกบกหัก (จำนวน ๒ ช่วง) บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๒๔,๘๘๙ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งมั่ง – บ้านทุ่ง (จุดสวนนายประจักษ์ ชารีวงศ์) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๓๘,๔๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๔	โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน อบต.อีปาด (ห้องสำนักงาน ปลัด)	๒๔,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๕	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำอาคารสำนักงาน อบต.อีปาด	๑๓,๒๕๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๖	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารกิจการสภา อบต.อีปาด	๗๓,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๗	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.	๒๓,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๘	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด	๑๖,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๙	โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร.ตำบลอีปาด	๑๘๕,๘๔๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๔,๔๔๒.๐๖	๔๑๔,๔๔๒.๐๖	แล้วเสร็จ
๔๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๑,๗๘๘.๗๓	๔๒๑,๗๘๘.๗๓	แล้วเสร็จ
๔๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๘๕๔,๙๔๓.๔๖	๘๕๔,๙๔๓.๔๖	๘๕๔,๙๔๓.๔๖	แล้วเสร็จ
รวม		๖,๘๒๗,๙๐๕.๔๖	๔,๔๘๔,๕๗๔.๒๕	๔,๒๓๕,๕๗๔.๒๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป	๒๕,๐๐๐	๑๑,๑๓๕	๑๑,๑๓๕	แล้วเสร็จ
รวม		๕๓๒,๐๐๐	๕๑๘,๑๓๕	๕๑๘,๑๓๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการพัฒนาหมู่บ้านภายในเขตตำบลอู่ป่าด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๘๖,๑๐๐	๘๖,๑๐๐	๘๖,๑๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	แล้วเสร็จ
๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๙๖๐,๘๐๐	๙๖๐,๘๐๐	๙๖๐,๘๐๐	แล้วเสร็จ
๖	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๗,๐๑๐	๑๒๗,๐๑๐	แล้วเสร็จ
๗	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๕,๑๗๓,๒๐๐	๕,๑๑๘,๒๐๐	๕,๑๑๘,๒๐๐	แล้วเสร็จ
๘	โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	๒,๒๘๐	๒,๒๘๐	แล้วเสร็จ
๙	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	๖๐,๐๐๐	๕๓,๑๐๐	๕๓,๑๐๐	แล้วเสร็จ
๑๐	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๖,๕๘๘,๑๐๐	๖,๔๘๙,๒๙๐	๖,๔๘๙,๒๙๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการจัดซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์	๒๑,๙๐๐	๒๑,๙๐๐	๒๑,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๕๗,๘๐๐	๒๐,๔๐๐	๒๐,๔๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๘,๔๒๐	๑๒,๔๓๐	๑๒,๔๓๐	แล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อู่ป่าด)	๑๖๖,๖๐๐	๕๔,๙๐๐	๕๔,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๖๑,๘๐๖	๓๑๙,๙๑๒.๒๐ (กัณเงิน ๕๗,๖๐๐)	๓๑๙,๙๑๒.๒๐ -	แล้วเสร็จ (๓๑๙,๙๑๒.๒๐) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (๕๗,๖๐๐)
๖	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๘๒๘,๐๐๐	๗๔๔,๐๐๐	๗๔๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๑,๕๗๔,๕๒๖	๑,๒๓๑,๑๔๒.๒๐	๑,๒๑๓,๕๔๒.๒๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง และการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการประเมินองค์กร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการดูแลเว็บไซต์ของ อบต.	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๒,๕๕๐	๑๓๒,๕๕๐	แล้วเสร็จ
๔	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๕	อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์สำหรับจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ขาเหล็กวางตู้) (จำนวน ๓ ตัว)	๓,๐๐๐	๒,๖๘๐	๒,๖๘๐	แล้วเสร็จ
๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน (จำนวน ๑๐ ตู้)	๕๕,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุวม (จำนวน ๒๐ ตัว)	๑๘,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๙	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน (จำนวน ๑ เครื่อง)	๑๐,๙๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน (จำนวน ๑ เครื่อง)	๑๒,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (จำนวน ๑ เครื่อง)	๒๓,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (จำนวน ๒ เครื่อง)	๔๔,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (จำนวน ๑ เครื่อง)	๔,๓๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้านาขนาด ๘๐๐ VA (จำนวน ๑ เครื่อง)	๒,๕๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓ (จำนวน ๑ เครื่อง)	๖,๓๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๖	ครุภัณฑ์การศึกษา แก้วน้ำรับประทานอาหารสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีป่าด (จำนวน ๑๙ ตัว)	๙,๕๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๗	ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะกิจกรรมเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีป่าด (จำนวน ๕ โต๊ะ)	๑๘,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๓)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รวม		๔๖๖,๕๐๐	๑๙๕,๒๓๐	๑๙๕,๒๓๐	