

ส่วนที่ ๑

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่า ประกอบด้วย

๑. นายบุรี จันทรัตน์	สมาชิกสภา	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเจียงคำ ชราศรี	สมาชิกสภา	กรรมการ
๓. นายปัญญา สมนึก	สมาชิกสภา	กรรมการ
๔. นางพรสวรรค์ วราพุด	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายชาติ พิมพ์พันธ์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นายอร่าม วราพุด	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. นางสาวยัณห์ พิมพ์สิงห์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นายจิระพงศ์ พันธุ์ดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙. นายปกครอง พิมพ์พันธ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายอำนาจ เอกศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายดำรงศักดิ์ मुखันท์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
 - (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
 - (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
 - (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
 - (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
 - (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา : ๑) ใช้ที่ดินและแหล่งน้ำ

๒) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ
รางระบายน้ำ ท่อสี่เหลี่ยม คสล.

๓) การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ และปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา : ๑) จัดหา/ปรับปรุงสถานที่จำหน่ายสินค้า

๒) รณรงค์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

๓) ด้านส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : ๑) สร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้แก่ชุมชน

๒) การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนสร้างสวนสาธารณะ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา : ๑) การป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒) ส่งเสริมสวัสดิการนันทนาการ

๓) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔) การส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา : ๑) ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน

๓) ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการจัดการ

แนวทางการพัฒนา : ๑) การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) การเมืองและการบริหารจัดการ

๓) การจัดหาและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

๔) การปรับปรุงสำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

๕) การปรับปรุงทะเบียนเอกสาร

๖) เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

๗) ปรับปรุงและพัฒนารายได้

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“คมนาคมสะดวกปลอดภัย ก้าวไกลด้านการศึกษา คงรักษาประเพณีวัฒนธรรม นำชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมการออกกำลังกาย การป้องกันและระงับโรคติดต่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ตลอดจนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน
๓. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อ
๔. สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดมีความตระหนัก เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ ไม่ถูกทำลาย ได้รับการดูแลรักษา
๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๓
การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่า อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์กรบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕๘	๑๒,๔๓๓,๐๐๐									๑๘๗	๔๐,๘๔๔,๕๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๗๖๘,๘๐๐									๙	๒,๓๔๓,๘๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๖๕,๐๐๐									๑๖	๖๖๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๑๕	๖,๔๒๓,๖๐๐									๕๗	๒๕,๓๙๔,๔๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๓	๑,๐๐๗,๖๒๐									๔๙	๓,๘๖๓,๐๘๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๑๒	๗๒๙,๙๐๐									๔๘	๒,๙๑๙,๖๐๐
รวม	๑๐๕	๒๑,๕๖๗,๙๒๐									๓๕๗	๗๖,๐๒๕,๓๘๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๔๕.๙๐	๑๖	๒๖.๒๓	๑๗	๒๗.๘๗	๔	๖.๑๕	๖๕	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๗๑.๔๓	-	-	-	-	๒	๒๘.๕๗	๗	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๑๑	๙๑.๖๗	-	-	-	-	๑	๘.๓๓	๑๒	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๐	๘๓.๓๓	-	-	-	-	๒	๑๖.๖๗	๑๒	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ	๑๐	๖๒.๕	-	-	๒	๑๒.๕๐	๔	๒๕.๐๐	๑๖	๑๐๐
รวม	๖๖	๖๐.๐๐	๑๖	๑๔.๕๕	๑๙	๑๗.๒๗	๑๓	๑๑.๔๐	๑๑๔	๑๐๐

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๑๐๑ โครงการ
 โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๒ ๑๑๔ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ $\frac{๑๐๑ \times ๑๐๐}{๑๑๔} = ๘๘.๖๐ \%$

ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น

๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

๕. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด ที่มีการก่อกำหนดผู้กัก/ลงนามในสัญญา และยังไม่ก่อกำหนดผู้กัก มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งมั่ง - บ้านทุ่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (ช่วงที่ ๒)	๔๒,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาบดตะแกรงเหล็ก บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๓๔๘,๕๐๐	๓๔๘,๕๐๐	๓๔๘,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๙๘,๖๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๔	โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๗๐,๓๐๐	๖๘,๗๐๐	๖๘,๗๐๐	แล้วเสร็จ
๕	โครงการปรับเกรดถนนบ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๗๐,๔๐๐	๖๘,๘๐๐	๖๘,๘๐๐	แล้วเสร็จ
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายดอนละไฮ - หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๑๒๕,๙๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทุ่งมั่ง - พันลำ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (ช่วงที่ ๔)	๒๑๘,๓๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านสูง - พันลำ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (ช่วงที่ ๔)	๒๐๙,๘๐๐	๒๐๙,๘๐๐	๒๐๙,๘๐๐	แล้วเสร็จ
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองแคน - หนองไธ้ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๒๑๕,๕๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองยาง - หนองเห็บ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๖๗,๙๐๐	๑๖๑,๖๐๐	๑๖๑,๖๐๐	แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินสายรอบดอนป่า บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๔,๔๐๐	๕๐,๘๐๐	๕๐,๘๐๐	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองสีเต้า - หนองพอก บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๔๑,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสายหนองไฮ - หนองรัง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๑๕๑,๑๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายหนองไฮ - ทางเก่าอู่ป่าด บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๗,๓๐๐	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายหนองไฮ - นาขุ่ม บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๒๓๕,๑๐๐	๒๒๖,๓๐๐	๒๒๖,๓๐๐	แล้วเสร็จ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายอู่ป่าด - หนองม่วง บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๒๒๓,๙๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการผนังกันคอนกรีตสายทุ่งมั่ง - หนองแวง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๔๙,๗๐๐	๔๗,๑๐๐	๔๗,๑๐๐	แล้วเสร็จ
๑๘	ฝาปิดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๒๖๒,๓๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๕,๘๘๕ <small>(มีค่าปรับผิดสัญญา)</small>	แล้วเสร็จ
๑๙	ฝาปิดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๒๖,๖๐๐	๑๒๐,๗๐๐	๑๒๐,๖๐๐	แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองโป้ - หนองศูนย์ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑ <small>(โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)</small>	๕๙,๖๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองฮวก - หนองบก บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑ <small>(จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)</small>	๒๓,๓๐๐	๒๓,๓๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองแต่ - พันลำ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑ <small>(จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)</small>	๑๐๒,๘๐๐	๑๐๒,๖๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองสิม - สวนป่า บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑ <small>(จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)</small>	๑๐๒,๘๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทุ่งมั่ง - ลิ่นฟ้า ช่วงที่ ๓ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ <small>(จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)</small>	๒๔๐,๕๐๐	๒๔๐,๕๐๐	๒๔๐,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทุ่งมั่ง - หนองขาม (ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ <small>(จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)</small>	๑๖๙,๔๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายอีปาด – โนนปอ บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๑๑๓,๙๐๐	๑๑๓,๙๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายอีปาด – ดอนอีเหียน บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ (โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)	๑๔๑,๓๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายอีปาด – หนองหวาย บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองกระโดน – หนองบักคู้ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)	๒๐,๔๐๐	๒๐,๔๐๐	๒๐,๔๐๐	แล้วเสร็จ
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองยาง – หนองเห็บ (ช่วงที่ ๒) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๒๒๗,๘๐๐	๒๒๗,๗๐๐	๒๒๗,๗๐๐	แล้วเสร็จ
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองไฮ – หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๙๗,๑๐๐	๙๗,๑๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายดอนละไฮ – บ้านทุ่ง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๑๘๓,๓๐๐	๑๘๓,๓๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายสันคลองห้วยคำ (ช่วงที่ ๔) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)	๑๕๖,๙๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๔	โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ จำนวน ๑๐ จุด (เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๒)	๒๔๘,๒๐๐	๒๔๗,๖๐๐	๒๔๗,๖๐๐	แล้วเสร็จ
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายนาคำใหญ่ทางเชื่อมป่าช้า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๙๒,๓๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองไฮ – บ้านทุ่ง (ช่วงที่ ๓) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๑๔๕,๑๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทุ่งมั่ง – หนองอีข้า บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)	๑๒๖,๑๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายรอบดอนปู่ตาบ้านอีปาด ช่วงที่ ๑ (ด้านทิศตะวันออก) (โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)	๙๐,๙๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายอีปาด - วัดเก่า บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ (โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)	๗๓,๘๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายหนองไฮ - ห้วยคำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)	๑๓๐,๖๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายรอบดอนป่าช้า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)	๙๔,๑๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายรอบดอนป่าช้า บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)	๙๓,๓๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายที่ดินนายสวัสดิ์ ขารี - นางหนูพิศ แจ้งนาม บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)	๓๔,๗๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองป่าไม้ - นาเทิง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)	๔๘,๕๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายสงป่าบาก - หนองตอ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)	๑๐๖,๖๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางรอบดอนปู่ตาบ้านทุ่งมั่ง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒,๔ (เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๒)	๖๑๗,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางหนองไฮ - นาคำใหญ่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๒)	๗๗๑,๙๐๐	๕๐๙,๙๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางบ้านทุ่งมั่ง – โรงเรียนประสานมิตรวิทยา บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๒)	๖๓๙,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางอีปาด – ลิ่นฟ้า บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ (เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๒)	๕๖๖,๔๓๐	๓๗๕,๑๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีรอยต่อยาว) สายทางอีปาด – ลิ่นฟ้า (ช่วงที่ ๒) บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๔๐๘,๗๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายบ้านนายเทียม ศรีสุธรรม ถึงบ้านนายเชิด อริพงษ์) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๒)	๒๓๗,๔๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๕๒	โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าที่ทำการ อบต.อีปาด (เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๒)	๗๕๖,๐๐๐	๕๓๙,๐๐๐	๔๙๑,๘๒๐ (มีค่าปรับผิดสัญญา)	แล้วเสร็จ
๕๓	ฝายปิดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำบ้านอีปาด (จำนวน ๔ จุด) บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๑๐๓,๔๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๕๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายปิดตะแกรงเหล็กบ้านทุ่งมั่ง (จำนวน ๒ จุด) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๓๕๖,๓๐๐	๓๕๖,๓๐๐	๓๕๖,๓๐๐	แล้วเสร็จ
๕๕	โครงการจัดทำฝายปิดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำบ้านหนองไฮ (จำนวน ๘ จุด) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๒)	๔๗๗,๙๐๐	๔๖๘,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๕๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (โอนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๒)	๑๓๘,๗๐๐	๑๓๘,๗๐๐	๑๓๘,๗๐๐	แล้วเสร็จ
๕๗	โครงการซ่อมสร้างผิวทางโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีตบนพื้นทางดินซีเมนต์ (สายทางทุ่งมั่ง – บ้านทัน) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๒)	๗,๓๐๓,๐๐๐	๕,๘๙๙,๐๐๐	๕,๑๖๑,๖๐๐ (มีค่าปรับผิดสัญญา)	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม โดยวิธี Pavement In-Place Recycling (สายบ้าน อีปาด – บ้านหนองไฮ) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๒)	๘,๘๕๖,๐๐๐	๖,๔๖๕,๐๑๒.๖๕	๖,๔๐๐,๓๖๐.๓๐ (มีค่าปรับผิดสัญญา)	แล้วเสร็จ
๕๙	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กันทรารมย์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน อีปาด หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๒,๔๙๘.๒๑	๔๗๒,๔๙๘.๒๑	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๖๐	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กันทรารมย์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๐๘,๕๘๘.๓๘	๕๐๘,๕๘๘.๓๘	๕๐๘,๕๘๘.๓๘	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๖๑	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กันทรารมย์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๑๑,๒๕๓.๓๙	๕๑๑,๒๕๓.๓๙	๕๑๑,๒๕๓.๓๙	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
รวม		๒๘,๕๖๘,๙๗๑.๗๗	๒๑,๓๔๙,๐๕๒.๖๓	๑๗,๖๖๒,๔๐๕.๒๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป	๒๕,๐๐๐	๑๓,๖๘๕	๑๓,๖๘๕	แล้วเสร็จ
รวม		๕๓๒,๐๐๐	๕๒๐,๖๘๕	๕๒๐,๖๘๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการพัฒนาหมู่บ้านภายในตำบลอีปาด	๑๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการมองไป ไร่ชยะ	๒๐,๐๐๐	๘,๔๐๓	๘,๔๐๓	แล้วเสร็จ
๓	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ส่งสุขสู่ชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๖,๒๐๐	๒๖,๒๐๐	แล้วเสร็จ
๔	โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายบ้านอีปาด หมู่ที่ ๑, บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๕,๐๐๐	๕๒,๔๐๐	๕๒,๔๐๐	แล้วเสร็จ
๕	โครงการจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะและปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ	๓๐,๐๐๐	๒๔,๔๐๐	๒๔,๔๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๑๕๐,๐๐๐	๑๒๓,๔๐๓	๑๒๓,๔๐๓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๖๐	๑๗,๔๖๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	๑๑,๐๐๐	๑๐,๗๘๐	๑๐,๗๘๐	แล้วเสร็จ
๔	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	แล้วเสร็จ
๕	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๖	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๙๓๑,๒๐๐	๙๓๑,๒๐๐	๙๓๑,๒๐๐	แล้วเสร็จ
๗	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๕,๑๐๒,๔๐๐	๔,๙๙๙,๘๐๐	๔,๙๙๙,๘๐๐	แล้วเสร็จ
๘	โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	๕,๙๑๐	๕,๙๑๐	แล้วเสร็จ
๙	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๖๐,๐๐๐	๕๓,๒๙๘	๕๓,๒๙๘	แล้วเสร็จ
๑๐	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ (ยาเสพติด)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๖,๔๕๒,๖๐๐	๖,๑๗๑,๐๔๘	๖,๑๗๑,๐๔๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อีปาดเกมส์)	๑๗๐,๐๐๐	๑๔๒,๓๔๘	๑๔๒,๓๔๘	แล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์	๒๑,๙๐๐	๒๑,๙๐๐	๒๑,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด	๑๑๗,๖๐๐	๖๓,๖๘๐	๖๓,๖๘๐	แล้วเสร็จ
๔	ค่าจัดการเรียนการสอน	๔๐,๘๐๐	๒๐,๓๙๐	๒๐,๓๙๐	แล้วเสร็จ
๕	ค่าหนังสือเรียน	๔,๘๐๐	๑,๙๐๓	๑,๙๐๓	แล้วเสร็จ
๖	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๔,๘๐๐	๒,๒๐๐	๒,๒๐๐	แล้วเสร็จ
๗	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๗,๒๐๐	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	แล้วเสร็จ
๘	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๐,๓๒๐	๓,๔๙๔	๓,๔๙๔	แล้วเสร็จ
๙	อุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๘๗๒,๐๐๐	๘๕๒,๐๐๐	๘๕๒,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด	๔๖๓,๗๒๐	๓๗๙,๘๔๓.๙๐	๓๗๙,๘๔๓.๙๐	แล้วเสร็จ
รวม		๑,๗๑๓,๑๔๐	๑,๔๙๑,๐๕๘.๙๐	๑,๔๙๑,๐๕๘.๙๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการประเมินองค์กร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๘๗,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการดูแลเว็บไซต์ของ อบต.	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๔	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๙,๔๒๐	๑๓๙,๔๒๐	แล้วเสร็จ
๕	โครงการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม	๒๗,๐๐๐	๒๖,๙๕๐	๒๖,๙๕๐	แล้วเสร็จ
๖	จ้างเหมาจัดทำนิตยสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ฮีปาด	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๗	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๘	อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์สำหรับจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตู้)	๑๘,๙๐๐	๑๘,๙๐๐	๑๘,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๑๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร แบบมีลิ้นชัก จำนวน ๖ ตู้)	๒,๘๐๐	๑,๘๑๐	๑,๘๑๐	แล้วเสร็จ
๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) จำนวน ๓ เครื่อง	๖๖,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒	ครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ) จำนวน ๑ ตัว	๕,๕๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รวม		๗๘๘,๒๐๐	๖๑๘,๐๘๐	๖๑๘,๐๘๐	

สรุปผลการดำเนินงานด้านงบประมาณทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีงบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๓๘๘,๒๐๖,๙๑๑.๗๗ บาท วงเงินที่จัดทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๓๐,๒๗๓,๓๒๗.๕๓ บาท เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๖,๕๘๖,๖๘๐.๑๘ บาท

ส่วนที่ ๔

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน ๑๓๕ ชุด

เพศ	- ชาย	จำนวน	๖๒	ราย		
	- หญิง	จำนวน	๗๓	ราย		
อายุ	- ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน	๑๔	ราย	- ๒๐ - ๓๐ ปี	จำนวน ๓๒ ราย
	- ๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน	๓๔	ราย	- ๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน ๒๗ ราย
	- ๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน	๑๗	ราย	- มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๑๑ ราย
การศึกษา	- ประถมศึกษา	จำนวน	๕๒	ราย	- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๔๗ ราย
	- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	จำนวน	๑๐	ราย	- ปริญญาตรี	จำนวน ๑๐ ราย
	- สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	๑	ราย	- อื่น ๆ	จำนวน ๑๕ ราย
อาชีพ	- รับราชการ	จำนวน	๙	ราย	- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๙ ราย
	- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	๑๖	ราย	- รับจ้าง	จำนวน ๓๑ ราย
	- นักเรียน นักศึกษา	จำนวน	๑๕	ราย	- เกษตรกร	จำนวน ๕๕ ราย
	- อื่น ๆ	จำนวน	-	ราย		

ในภาพรวม

ประเด็น	พอใจ มาก (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ	พอใจ (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่พอใจ (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๔	๔๐.๐๐	๖๘	๕๐.๓๗	๑๓	๙.๖๓
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๘	๓๕.๕๖	๗๐	๕๑.๘๕	๑๗	๑๒.๕๙
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๘	๓๕.๕๖	๖๓	๔๖.๖๖	๒๔	๑๗.๗๘
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๕๕	๔๐.๗๔	๖๐	๔๔.๔๔	๒๐	๑๔.๘๒
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๓	๓๙.๒๖	๕๙	๔๓.๗๐	๒๓	๑๗.๐๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๘	๓๕.๕๖	๗๒	๕๓.๓๓	๑๕	๑๑.๑๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๕๑	๓๗.๗๘	๕๖	๔๑.๔๘	๒๘	๒๐.๗๔
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕๐	๓๗.๐๔	๔๙	๓๖.๒๙	๓๖	๒๖.๖๗
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๙	๒๘.๘๙	๗๕	๕๕.๕๕	๒๑	๑๕.๕๖

หมายเหตุ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๑๓๕ ราย

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.อู่ป่าด ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจำนวน
หัวข้อประเด็น ทั้ง ๙ ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ ๓๖.๗๑, พอใจ อยู่ที่ร้อยละ ๔๗.๐๘, และไม่พอใจ
อยู่ที่ร้อยละ ๑๖.๒๑

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๔
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๕๒
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๒
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๕๐
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๑๓
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๓
รวม	๘.๕๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๖๓
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๓
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๗๒
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๕๘
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๘
รวม	๘.๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๖๑
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๐
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๖๙
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๕๘
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๙
รวม	๘.๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๖๑
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๕
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๗๕
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๗๑
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๙
รวม	๘.๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๖๔
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๓
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๗๒
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๗๒
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๙
รวม	๘.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๕๒
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๘
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๖๑
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๖๓
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๒
รวม	๘.๕๘

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๕. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน