

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด

อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งมั่ง - หนองแขว บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	470,840	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งมั่ง - หนอง แขว บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตาราง เมตร	468,904	1,936	กองช่าง
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อู่ป่าด - โนนปอ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ 1	491,010	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อู่ป่าด - โนน ปอ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 850 ตารางเมตร	490,000	1,010	กองช่าง
3.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - พันลำ (ช่วงที่ 1) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	461,650	- อยู่ระหว่างดำเนินการ -	-	461,650	กองช่าง
4.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (สายบ้านนายเที่ยง สุรวิทย์ - นาย นาวา สุรวิทย์	287,260	- อยู่ระหว่างดำเนินการ -	-	287,260	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
5.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางดอนละโฮ - ดงส้มป่อย บ้านหนองโฮ หมู่ที่ 3,5	82,570	ดำเนินการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางดอนละโฮ - ดงส้มป่อย บ้านหนองโฮ หมู่ที่ 3,5 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 30.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90. ตารางเมตร	82,570	-	กองช่าง
6.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางดอนละโฮ - หนองหว่า บ้านหนองโฮ หมู่ที่ 3,5	91,740	ดำเนินการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางดอนละโฮ - หนองหว่า บ้านหนองโฮ หมู่ที่ 3,5 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง 2.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์ เมตร	91,740	-	กองช่าง
7.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางหนองโฮ - หนองอ้น บ้านหนองโฮ หมู่ที่ 3,5	96,330	ดำเนินการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางหนองโฮ - หนองอ้น บ้านหนองโฮ หมู่ที่ 3,5 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 2.50 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลูกบาศก์ เมตร	96,330	-	กองช่าง
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านอีปาด - ดอนกอยดินกึ่ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1	4,077,000	- อยู่ระหว่างดำเนินการ -	-	4,077,000	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
9.	โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	100,000	ดำเนินการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ปริมาณงาน ระยะทางยาวรวม 9,700 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 39,800 ตารางเมตร	100,000	-	กองช่าง
10.	โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	100,000	ดำเนินการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 ปริมาณ งาน ระยะทางรวม 10,300 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.50 – 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 38,800 ตารางเมตร	100,000	-	กองช่าง
11.	โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีป่าด หมู่ที่ 1	100,000	ดำเนินการปรับเกรดถนนบ้านอีป่าด หมู่ที่ 1 ระยะทางรวม 8,500 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 39,300 ตารางเมตร	100,000	-	กองช่าง
12.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทางหนองแคน – หนองวันป่า บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	91,540	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	91,540	กองช่าง
13.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทางหนองสอง ห่อง – หนองแวง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	76,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	76,000	กองช่าง
14.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองเห็บ - หนองปู่ตา บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	140,400	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	140,400	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
15.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทางหนองเหมี้า - หนองยางน้อย (จำนวน 2 ช่วง) (ที่ดินนาย ประเสริฐ ขารี) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	74,410	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	74,410	กองช่าง
16.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทางอีปาด – หนองหลาบ - หนองแต้ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1	63,720	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	63,720	กองช่าง
17.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (สายบ้านนายนรินทร์ วราพุด - บ้านนายสมบุรณ์ พิมพันธ์)	336,980	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	336,980	กองช่าง
18.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (สายบ้านนายบัวไล วรรณวัฒน์ - นายลม พิมพันธ์)	451,490	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	451,490	กองช่าง
19.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านนายทองสร วราพุด – นายเส็ง เอกศิริ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1	304,410	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	304,410	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
20.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านนายลำปาง ชราศรี (จำนวน 2 ช่วง) บ้านอู่ปาด หมู่ที่ 1	409,350	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	409,350	กองช่าง
21.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสาย ทางทุ่งมั่ง - โนนสูง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	168,120	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	168,120	กองช่าง
22.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสาย ทางนาเทิง – หนองแฝก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	96,330	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	96,330	กองช่าง
23.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสาย ทางนายวีระพล เรืองศรี บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	26,840	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	26,840	กองช่าง
24.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสาย ทางนายแสง สุรวิทย์ - นายประดิษฐ์ เอกศิริ บ้านอู่ปาด หมู่ที่ 1	131,590	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	131,590	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
25.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสาย ทางบ้านน้อย - หนองสะคาม บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	181,880	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	181,880	กองช่าง
26.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสาย ทางบ้านสูง - หนองฮู บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	172,250	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	172,250	กองช่าง
27.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสาย ทางป่าช้า - ห้วยคำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	57,110	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	57,110	กองช่าง
28.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสาย ทางหนองตอ - สงป่าบก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	82,570	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	82,570	กองช่าง
29.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสาย ทางหนองไฮ - หนองแต้ (จำนวน 4 ช่วง) บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ 3,5	216,740	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	216,740	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
30.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสาย ทาง อีปาด - บวกบกหาด บ้านอีปาด หมู่ที่ 1	147,480	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	147,480	กองช่าง
31.	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านอีปาด หมู่ที่ 1	500,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	500,000	กองช่าง
32.	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	500,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	500,000	กองช่าง
33.	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	500,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	500,000	กองช่าง
34.	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการทำเกษตรผสมผสานเกษตร ทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	250,000	ดำเนินการจัดฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการทำเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือก เกษตร อินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	205,800	44,200	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
35.	โครงการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา หน้าบ้าน น้ามอง	15,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	-	สำนักปลัด
36.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	30,000	ดำเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ สุนัข จำนวน 415 ตัว และแมว จำนวน 85 ตัว	17,000	13,000	สำนักปลัด
37.	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	70,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	70,000	สำนักปลัด
38.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	20,000	สำนักปลัด
39.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	20,000	สำนักปลัด
40.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	20,000	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
41.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	20,000	สำนักปลัด
42.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	20,000	สำนักปลัด
43.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	10,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	10,000	สำนักปลัด
44.	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตาม โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การป้องกัน ฝึกระวัง และแก้ไขปัญหายา เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	5,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	5,000	สำนักปลัด
45.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี หญิงยุคใหม่ใส่ใจเรื่องรอบตัว	10,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	10,000	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
46.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	100,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	100,000	สำนักปลัด
47.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	10,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	10,000	สำนักปลัด
48.	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ	100,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	100,000	สำนักปลัด
49.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	60,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	60,000	สำนักปลัด
50.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,984,400	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล	2,877,200	3,107,200	สำนักปลัด
51.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,111,200	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการตามนโยบายรัฐบาล	485,600	625,600	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
52.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการตามนโยบายรัฐบาล	6,000	12,000	สำนักปลัด
53.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	81,925	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	81,925	สำนักปลัด
54.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย (ศพด.อบต.อียิปต์)	220,500	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอียิปต์ จำนวน 1 รายการ	102,960	117,500	สำนักปลัด
55.	ค่าอาหารเสริมนม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในสังกัด รวม 4 แห่ง)	404,191	สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รวม 4 แห่ง	54,145.35	350,045.65	สำนักปลัด
56.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.) (โรงเรียนบ้าน ทุ่งมั่ง)	388,800	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.) ให้โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง	183,600	205,200	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
57.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) (โรงเรียนบ้าน หนองไฮ)	394,200	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) ให้โรงเรียนบ้านหนองไฮ	194,400	199,800	สำนักปลัด
58.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) (โรงเรียนบ้าน อึปาด)	266,400	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) ให้โรงเรียนบ้านอึปาด	122,400	144,000	สำนักปลัด
59.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลอึปาด (อึปาดเกมส์)	200,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	200,000	สำนักปลัด
60.	โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น ฮีตสิบสอง คองสิบสี่	100,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	100,000	สำนักปลัด
61.	อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์สำหรับจัดงานรัฐพิธี และราชพิธี	7,000	ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดงานรัฐพิธีให้ที่ ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์	7,00.00	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
62.	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน วิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ร่วมกันของบุคลากร อบต.อีปาด และ คณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล อีปาด	200,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	200,000	สำนักปลัด
63.	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./ นายก อบต.	100,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	100,000	สำนักปลัด
64.	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลอีปาด	25,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	25,000	สำนักปลัด
65.	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรารมย์	20,000	ดำเนินการจ่ายเงินเพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกัน ทรารมย์ให้กับเทศบาลตำบลกันทรารมย์	20,000	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
66.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของ สำนักงาน อบต. (ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์)	8,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	8,000	สำนักปลัด
67.	โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมอบต.อีปาด	827,120	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	827,120	กองช่าง
68.	โครงการปรับปรุงทาสีอาคารห้องประชุม อบต. อีปาด	65,430	ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงทาสีอาคารห้องประชุม อบต.อีปาด ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร	64,400	1,030	กองช่าง
69.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด	337,950	ดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด ปริมาณงานขนาดกว้าง 9.40 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 116.80 ตารางเมตร	337,950.00	-	กองช่าง
70.	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 10 ตัว	17,000	ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด	17,000	-	สำนักปลัด
71.	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุณวม จำนวน 30 ตัว	25,500	ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้บุณวม จำนวน 30 ตัว	25,500	-	สำนักปลัด


ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
72.	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 5 เครื่อง	207,500	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 5 เครื่อง ในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด	207,500	-	สำนักปลัด
73.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟาไม้	9,000	ดำเนินการจัดซื้อ ชุดโซฟาไม้ จำนวน 1 ชุด	9,000	-	สำนักปลัด
74.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	19,800	ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	19,800	-	สำนักปลัด
75.	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	42,000	ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	42,000	-	สำนักปลัด
76.	โต๊ะสำนักงานเหล็ก จำนวน 5 ตัว	27,500	ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็ก จำนวน 5 ตัว	27,500	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
77.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องประชุม	149,400	- อยู่ระหว่างดำเนินการ -	-	149,400	สำนักปลัด
78.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้	33,000	ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้	33,000	-	กองคลัง
79.	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	2,400	ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	2,400	-	กองคลัง
80.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)	713,000	- ยังไม่ดำเนินการ -	-	713,000	กองช่าง
81.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	19,800	ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	19,800	-	กองช่าง
82.	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อลูกปูนคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ (ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น)	18,000	ดำเนินการจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	11,200	6,800	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
83.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,000	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	8,000.00	-	กองช่าง


 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวคณานต์ สมนึก)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 ลงชื่อ.....
 (นางประดับ สมนึก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด