



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่า
หมู่ที่ ๑ ตำบลอู่ป่า อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๔๕๙๑ ๕๘๖๖

www.epad.go.th

ส่วนที่ ๑

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่า ประกอบด้วย

๑. นายสมบัติ สุรวิทย์	สมาชิกสภา	ประธานกรรมการ
๒. นายบุรี จันทรัตน์	สมาชิกสภา	กรรมการ
๓. นายปกครอง พิมพ์พันธ์	สมาชิกสภา	กรรมการ
๔. นางพรสวรรค์ วราพุด	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นางกาญจนา สุรวิทย์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นางไพวรรณ บุญเลิศ	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. นายธนพจน์ จำชาติ	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นายจีระพงศ์ พันธุ์ดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙. นายวัฒนา สุรวิทย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางสุไบพร ชารี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายดำรงศักดิ์ มุขพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ

“กรรมการตาม ๑ - ๑๑ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้”

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่า มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ดังนี้

“(๓) รายงานผลการเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรืออุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนา : ๑) ใช้ที่ดินและแหล่งน้ำ
๒) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ
รางระบายน้ำ ท่อสี่เหลี่ยม คสล.
๓) การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ และปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- แนวทางการพัฒนา : ๑) จัดหา/ปรับปรุงสถานที่จำหน่ายสินค้า
๒) รณรงค์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๓) ด้านส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางการพัฒนา : ๑) สร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้แก่ชุมชน
๒) การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการสร้างสวนสาธารณะ และ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

- แนวทางการพัฒนา : ๑) การป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๒) ส่งเสริมสวัสดิการนันทนาการ
๓) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔) การส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- แนวทางการพัฒนา : ๑) ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
๓) ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

- แนวทางการพัฒนา : ๑) การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) การเมืองและการบริหารจัดการ
๓) การจัดหาและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
๔) การปรับปรุงสำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
๕) การปรับปรุงทะเบียนเอกสาร
๖) เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
๗) ปรับปรุงและพัฒนารายได้

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“คมนาคมสะดวกปลอดภัย ก้าวไกลด้านการศึกษา คงรักษาประเพณีวัฒนธรรม นำชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมการออกกำลังกาย การป้องกันและระงับโรคติดต่อ พัฒนา คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ตลอดจนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน
๓. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อ
๔. สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดมีความตระหนัก เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ ไม่ถูกทำลาย ได้รับการดูแลรักษา
๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๓

การประเมิน/ติดตามตนเอง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่า อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่า อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๗	๖,๙๒๗,๗๘๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๗	๖,๙๒๗,๗๘๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๗๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๗๒๕,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๔๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๑๕	๖,๒๙๔,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕	๖,๒๙๔,๖๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วิถีวัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๒,๑๖๓,๓๑๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๗	๒,๑๖๓,๓๑๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี	๒๐	๓,๑๖๑,๐๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐	๓,๑๖๑,๐๒๐
รวม	๑๐๔	๑๙,๓๑๖,๗๑๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๔	๑๙,๓๑๖,๗๑๕

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่สำเร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑	๕๔.๓๙	๗	๑๒.๒๘	๒	๓.๕๑	๑๗	๒๙.๘๒	๕๗	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๑๑	๗๓.๓๓	-	-	-	-	๔	๒๖.๖๗	๑๕	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๗๑.๔๓	-	-	-	-	๒	๒๘.๕๗	๗	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี	๕	๒๕.๐๐	-	-	๑๐	๕๐.๐๐	๕	๒๕.๐๐	๒๐	๑๐๐
รวม	๕๗	๕๔.๘๑	๗	๖.๗๓	๑๒	๑๑.๕๔	๒๘	๒๖.๙๒	๑๐๔	๑๐๐

สรุป

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ ๑๐๔ โครงการ
 โครงการที่ได้ดำเนินการ (จำนวนโครงการที่สำเร็จ ๗๖ โครงการ
 +จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ+จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
 คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๘

ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดำเนินการชักชวนและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และความจำเป็น
๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
๕. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายคำยูน พิมพ์พันธ์ - บ้านนายน้อย คงคาหาญ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๔๙,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายชม ชราศรี - บ้านนายไสว เวียงคำ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๔๖,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายสง่า ชราศรี - บ้านนายบุญเลี้ยง จันละออ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๓๙,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางอู่ป่าด - โนนปอ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๓๑๘,๔๑๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๕	โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๙๙,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๖	โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๗	โครงการปรับเกรดถนนบ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทางหนองอู่เฒ่า - หนองตาแก้ว บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๖๔,๗๖๐	๖๔,๗๖๐	๖๔,๗๖๐	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางหนองไฮ - หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จำนวน ๔ ช่วง)	๑๕๔,๑๑๐	๑๓๐,๙๐๐	๑๓๐,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางหนองไฮ - หนองอ้น บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จำนวน ๒ ช่วง)	๗๔,๘๖๐	๖๒,๖๐๐	๖๒,๖๐๐	แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางจากที่ดินนายสวัสดิ์ ชาลี - ที่ดินนางหนูพิศ แจ้งนาม บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๒๑,๕๘๐	๒๑,๕๘๐	๒๑,๕๘๐	แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางที่ดินนายคำผ่าน ทุมแถว - ที่ดินนายเจริญ ชารี บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๕๘,๘๒๐	๕๘,๘๒๐	๕๘,๘๒๐	แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางที่ดินนายน้อย คงคาหาญ - ที่ดินนายประนัย ป้องเศร้า บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๙๘,๘๔๐	๙๘,๘๔๐	๙๘,๘๔๐	แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางที่ดินนายอุทัย ชราศรี - ที่ดินนายพิบูลย์ ชารี บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๗๒,๙๐๐	๗๒,๙๐๐	๗๒,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - บ้านทุ่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๒๑๕,๘๗๐	๒๑๕,๘๗๐	๒๑๕,๘๗๐	แล้วเสร็จ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - หนองบก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๐๗,๙๓๐	๑๐๗,๙๓๐	๑๐๗,๙๓๐	แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - หนองแวง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๐๗,๙๓๐	๑๐๗,๙๓๐	๑๐๗,๙๓๐	แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - หนองเห็บ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๐๗,๙๓๐	๑๐๗,๙๓๐	๑๐๗,๙๓๐	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางบ้านน้อย - หนองเหมี บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๗๕,๕๕๐	๗๕,๕๕๐	๗๕,๕๕๐	แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางบ้านสูงหนองบก - บ้านสูงพันลำ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๓๗,๒๓๐	๓๗,๒๓๐	๓๗,๒๓๐	แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางโรงเรียนใหม่ - ดงประสงค์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๓,๙๖๐	๕๓,๙๖๐	๕๓,๙๖๐	แล้วเสร็จ
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางโรงเรียนใหม่ - หนองแต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๖๒,๙๖๐	๖๒,๙๖๐	๖๒,๙๖๐	แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางหนองตาแก้ว - หัวทุ่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๓,๙๖๐	๕๓,๙๖๐	๕๓,๙๖๐	แล้วเสร็จ
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางหนองเล้า - บ้านสูงบ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๑๐๗,๙๓๐	๑๐๗,๙๓๐	๑๐๗,๙๓๐	แล้วเสร็จ
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางหนองไฮ - ทางลัดบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๓,๙๖๐	๕๓,๙๖๐	๕๓,๙๖๐	แล้วเสร็จ
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางหนองไฮ - ป่าช้าพระ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๓,๙๖๐	๕๓,๙๖๐	๕๓,๙๖๐	แล้วเสร็จ
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางหนองไฮ - อีปาดทางเก่า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๘๙,๙๔๐	๘๙,๙๔๐	๘๙,๙๔๐	แล้วเสร็จ
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางหลังเมรุ - สายทุ่งมั่งแดงหม้อ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๓๒,๓๘๐	๓๒,๓๘๐	๓๒,๓๘๐	แล้วเสร็จ
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางอีปาด - โนนปอ บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ ช่วง)	๑๒๒,๑๔๐	๑๒๒,๑๔๐	๑๒๒,๑๔๐	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางอีปาด - หนองน้ำเต่า บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๖๔,๗๖๐	๖๔,๗๖๐	๖๔,๗๖๐	แล้วเสร็จ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งมั่ง – โรงเรียนประสานมิตรวิทยา (ช่วงที่ ๗) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๘๖,๘๖๐ (กัณเงิน ๖๖)	๑๘๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองไฮ - บ้านป่าช้า ต.นาคำใหญ่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๔๗๙,๔๐๐ (กัณเงิน ๖๖)	๔๕๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๓๓	โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (จำนวน ๔ ช่วง)	๒,๒๑๖,๐๐๐	๑,๗๕๘,๐๐๐	๑,๖๙๗,๖๒๐.๐๙	แล้วเสร็จ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อยาว) สายอีปาด – หนองหวาย บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๓,๗๐๓,๐๐๐	๑,๙๗๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด	๒๔๗,๖๙๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด	๙๐,๓๖๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ เพื่อดำเนินการค่าไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างบ้านอีปาด (ตรงข้ามหน้า อบต.อีปาด)	๖๒,๘๗๕.๓๐ (เงินโอน ๖๖)	๖๒,๘๗๕.๓๐	๖๒,๘๗๕.๓๐	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง
๓๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๒๘๔,๕๖๘.๘๙	๒๘๔,๕๖๘.๘๙	๒๘๔,๕๖๘.๘๙	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๓๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าการเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๗๐๔,๑๕๐.๓๘ ^๘ (โอนเพิ่ม)	๗๐๔,๑๕๐.๓๘ ^๘	๗๐๔,๑๕๐.๓๘ ^๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ติดตั้ง
๔๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าการเกษตร บ้านอีป่าด หมู่ที่ ๑	๖๔๕,๒๙๔.๕๕ ^๕ (โอนเพิ่ม)	๖๔๕,๒๙๔.๕๕ ^๕	๖๔๕,๒๙๔.๕๕ ^๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ติดตั้ง
รวม		๑๑,๒๗๖,๘๖๙	๘,๖๕๑,๑๗๙	๕,๙๗๕,๗๙๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป	๒๕,๐๐๐	๑๑,๐๗๕	๑๑,๐๗๕	แล้วเสร็จ
รวม		๗๓๒,๐๐๐	๗๑๘,๐๗๕	๗๑๘,๐๗๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะและปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา หน้าบ้านน่ามอง	๑๕,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	๑๔,๓๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๔๕,๐๐๐	๓๔,๓๐๐	๓๔,๓๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๖๕	๒๙,๓๖๕	แล้วเสร็จ
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	๑๘,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๑,๑๘๕,๖๐๐	๑,๐๖๐,๘๐๐	๑,๐๖๐,๘๐๐	แล้วเสร็จ
๕	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๖,๐๕๒,๘๐๐	๕,๔๙๖,๐๐๐	๕,๔๙๖,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๖	โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	แล้วเสร็จ
๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	๖๐,๐๐๐	๔๕,๐๕๔	๔๕,๐๕๔	แล้วเสร็จ
๘	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีหญิงยุคใหม่ใส่ใจเรื่องรอบตัว	๑๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	๙,๓๐๐	แล้วเสร็จ
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน ฝึกระวัง และแก้ไขยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๗,๕๕๑,๔๐๐	๖,๘๓๓,๘๑๙	๖,๘๓๓,๘๑๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน, ค่า หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	๙๖,๒๒๐	๖๑,๙๔๔	๖๑,๙๔๔	แล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย (ศพด.อบต.อี ปาด))	๑๗๔,๙๓๐	๑๖๑,๔๓๐	๑๖๑,๔๓๐	แล้วเสร็จ
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต พื้นที่ และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๓๙๘,๕๖๗	๓๗๓,๑๐๕.๕๘	๓๗๓,๑๐๕.๕๘	แล้วเสร็จ
๔	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.)	๙๕๑,๖๐๐ (โอนเพิ่ม)	๙๕๑,๖๐๐	๙๕๑,๖๐๐	แล้วเสร็จ
๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด (อีปาดเกมส์)	๑๗๐,๐๐๐	๑๓๑,๕๕๐	๑๓๑,๕๕๐	แล้วเสร็จ
รวม		๑,๗๙๑,๓๑๗	๑,๖๗๙,๖๓๐	๑,๖๗๙,๖๓๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง และการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการประเมินองค์กร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการดูแลเว็บไซต์ของ อบต.	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๖,๙๒๐	๑๔๖,๙๒๐	แล้วเสร็จ
๔	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๕	อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์สำหรับจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๖	โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด	๔๗๒,๗๘๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๗	โครงการต่อเติมกันห้องสำนักงาน	๒๖,๒๔๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รวม		๗๕๙,๐๒๐	๒๐๖,๙๒๐	๒๐๖,๙๒๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำนักปลัด)	๒๔,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (กองคลัง)	๑๐,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	๒,๕๖๓,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔	ตู้เหล็ก แบบ ๔ ล็อก (จำนวน ๓ ตู้)	๒๐,๑๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๕	ตู้นิรภัย (จำนวน ๒ ตู้)	๙,๔๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๖	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า	๓๐,๕๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๗	เทพวัดระยะทาง ขนาด ๑๐๐ เมตร	๔,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๘	เทพวัดระยะทาง ขนาด ๕๐ เมตร	๑,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
รวม		๒,๖๖๒,๐๐๐	-	-	

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามระเบียบดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาดจึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางประดับ สมนึก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด